

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**Dados do projeto**

Nº do projeto:

Município: OTACILIO COSTA

Engenheiro: DIERFERSON BRANGER

CREA: 096024-8

Data: 08/06/2016

BDI: 27,00 %

Descrição: Rua: Balduino Westphal 1 (Trecho Rua José João Ferreira e AV Armando Souza)

	1		2		3		4		5		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVICOS PRELIMINARES	1.638,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,94	100,00
DRENAGEM	20.391,00	50,00	20.391,01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,01	100,00
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.210,41	15,00	14.947,21	20,00	18.684,02	25,00	29.894,44	40,00	74.736,08	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,27	50,00	15.216,28	50,00	30.432,55	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,76	100,00	1.020,76	100,00
CONJUNTO DE PLACA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17	100,00	305,17	100,00
PLACA REGULAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	100,00	669,13	100,00
TOTAL (R\$)	22.029,94		31.601,42		14.947,21		33.900,29		47.105,78		149.584,64	