

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

Dados do projeto

**Nº do projeto:**

**Município:** OTACILIO COSTA

**Resp. Projeto:** DIEFERSON BRANGER

**Data:** 08/06/2016

**Descrição:** Rua: Frederico Trogisch (trecho Av Armando P Souza e Jose Joao Ferreira)

**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

**Empreiteira:**

**Conselho e Reg. Profissional:** 096024-8

**BDI:** 27,00 %

	1		2		3		4		5		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVICOS PRELIMINARES	1.504,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,89	100,00
DRENAGEM	0,00	0,00	14.859,50	50,00	14.859,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.719,00	100,00
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.705,55	15,00	20.940,73	20,00	26.175,91	25,00	41.881,43	40,00	104.703,62	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,29	50,00	15.168,28	50,00	30.336,57	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,78	100,00	1.605,78	100,00
PLACA LOGRADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,27	100,00	645,27	100,00
PLACA REGULAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,85	100,00	836,85	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1.504,89</b>		<b>30.565,05</b>		<b>35.800,23</b>		<b>41.344,20</b>		<b>60.137,61</b>		<b>169.351,98</b>	