



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO	APELIDO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA
-------------------	-----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.994,56	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA	34.547,56	% Período:	100,00%											
3.	SUPRAESTRUTURA	10.129,06	% Período:	20,00%	80,00%										
4.	ALVENARIA	17.365,20	% Período:		100,00%										
5.	REVESTIMENTOS	9.151,70	% Período:		100,00%										
6.	COBERTURA	20.874,49	% Período:		50,00%	50,00%									
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.190,53	% Período:		20,00%	80,00%									
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.327,97	% Período:	10,00%	20,00%	70,00%									
9.	ABERTURAS	21.856,50	% Período:			100,00%									
10.	ACESSÓRIOS	8.799,25	% Período:			100,00%									
11.	SERVIÇOS EXTERNOS	1.740,83	% Período:			100,00%									
12.	REFORMA - ÁREA DE SERVIÇO E BANHEI	1.042,33	% Período:		100,00%										
13.	REVESTIMENTOS	2.144,22	% Período:			100,00%									
14.	ABERTURAS	3.523,32	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 140.687,52				%:	27,65%	33,84%	38,51%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	38.900,73	47.603,42	54.183,37								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	38.900,73	47.603,42	54.183,37								
				%:	27,65%	61,49%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	38.900,73	86.504,15	140.687,52								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	38.900,73	86.504,15	140.687,52								

OTACÍLIO COSTA/SC

Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Thayla Ferreira

CREA/CAU: 144617-8

ART/RRT: