

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: OTACILIO COSTA

Engenheiro: DIEFERSON BRANGER

Data: 08/06/2016

CREA: 096024-8

BDI: 27,00 %

Descrição: Rua: Frederico Trogisch 2 (trecho Av. Laelio Cordova e Rua Joseph Willian Schaller)

	1		2		3		4		5		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVICOS PRELIMINARES	1.786,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,63	100,00
DRENAGEM	24.327,08	50,00	24.327,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.654,17	100,00
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.378,35	15,00	21.837,80	20,00	27.297,25	25,00	43.675,63	40,00	109.189,03	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.214,84	50,00	22.214,84	50,00	44.429,68	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,01	100,00	1.819,01	100,00
CONJUNTO DE PLACA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,34	100,00	610,34	100,00
PLACA REGULAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,67	100,00	958,67	100,00
TOTAL (R\$)	26.113,71		40.705,44		21.837,80		49.512,09		69.278,49		207.447,53	